

Αριθμός 203

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22ας Ιουλίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, σήμερα την **22^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 15/17-7-2020** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματεύουσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Γρηγόρης Ηλίας, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Κουνάβης Αντώνιος, 26) Μοίραλης Νικόλαος, 27) Μπακαλάρης Χρήστος, 28) Νικολόπουλος Νικόλαος, 29) Ντρίνιας Θεόδωρος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Παπαδημάτος Νικόλαος, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Ρώρος Γεώργιος, 34) Σβόλης Κωνσταντίνος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος, 36) Τσιμπούκης Ιωάννης, 37) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 38) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κυρίες Σολωμού Κατερίνα και Κουρή Ήρα δεν ήλθαν στη συνεδρίαση απουσιάζουσες δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τζανάκος Νικόλαος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Μοίραλης Νικόλαος, Γρηγόρης Ηλίας, Τσιμπούκης Ιωάννης, Βορίσης Διονύσιος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 24 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό χώρο Βούντενης», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Σχεδιασμού- με αριθ. 7697/22-6-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 7738/22-6-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 **εγκρίνει** τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό Χώρο Βούντενης» της αναδόχου ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της υπ' αρ. 28/2016 μελέτης του έργου ανερχόταν στο ποσό των 2.113.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21-02-2017, εγκρίθηκε με την αριθ. 372/2017 απόφαση της Ο.Ε. με ανάδοχο την ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 58,22%.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 28-08-2017. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 28/08/2019.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 882.730,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πιστώσεις ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 001-2015ΕΠ00100021).

1^{ος} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου εγκρίθηκε με την 389/9-5-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πάτρας (ΑΔΑ: ΨΠ7ΩΞ|-Π72) και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Την οριστικοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, των εκτελεσμένων και επιμετρημένων εργασιών, καθώς και τις προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες. Οι μεταβολές στις συμβατικές τιμές αφορούσαν κυρίως προμετρητικά λάθη, καθώς και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά το στάδιο της κατασκευής και υποδείξεις των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ, όπως εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής όμβριων καθώς και νέων τοιχίων αντιστήριξης, πρανών στην ανάντη πλευρά της υπό κατασκευής οδού.
2. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εμπεριέχει δέκα επτά (17) νέες εργασίες και συγκεκριμένα μια (1) νέα εργασία στην ομάδα των χωματοουργικών, δεκαπέντε (15) νέες εργασίες στην ομάδα των τεχνικών έργων και μία (1) νέα εργασία στην ομάδα των ασφαλτικών.

2ος ΑΠΕ

Ο 2ος Α.Π.Ε του έργου εγκρίθηκε με την 996/29-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πάτρας (ΑΔΑ: ΩΠΦΚΩΞ-M89) και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Την οριστικοποίηση των ποσοτήτων, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες και επιμετρημένες εργασίες, καθώς και τις προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες.
2. Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εμπεριέχει μια νέα εργασία και συγκεκριμένα στην ομάδα της σήμανσης ασφάλισης (αναλυτικά βλ. αιτιολογική έκθεση 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
3. Την εξοικονόμηση επί έλασσον δαπανών, όπως αυτή προκύπτει από τις ανάγκες και τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου (αναλυτικά βλ. πίνακα ελέγχου).

3ος ΑΠΕ

Ο παρών 3ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (τελικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών:

- α) 695.620,01€ (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και 2ου ΑΠΕ και κατ' επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (699.466,33 - 695.620,01€) = 3.846,32€ και
- β) 877.960,99 € (με ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΑΠΕ και κατ' επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (882.730,43 € - 877.960,99 €) = 4.769,44€ .

Ο παρών 3ος ΑΠΕ, έχει τη θετική γνωμοδότηση σύμφωνα με το υπ' αριθ. 60/19-06-2019 6^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συντάχθηκε: α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών.

Η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), γγ) και δδ) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα ο παρών 3ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης ο οποίος είναι **μειωτικός** σε σχέση με την αρχική σύμβαση, τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 2^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	3ος ΑΠΕ
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% ,.	608.231,59€	699.381,30 €	695.620,01 €
Δαπάνη Απροβλέπτων	91.234,74€	85,03 €	0,00 €
Αναθεώρηση	12.413,05 €	12.413,05 €	12.413,05 €
Φ.Π.Α 24%	170.851,05 €	170.851,05 €	169.927,93€
ΣΥΝΟΛΟ	882.730,43 €	882.730,43 €	877.960,99€

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 877.960,99 Ευρώ με Φ.Π.Α., είναι (τελικός) τακτοποιητικός, μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, συνεπώς δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4625/2019, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το θέμα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ