



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Αριθμός Απόφασης 13**

**3<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 17<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 2/12-1-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Βάσσης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Σιώρου Ανδρομάχη, 29) Αϊβαλής Βασίλειος, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Καραχάλιος Ευάγγελος, 33) Χαροκόπος Αντώνιος, 34) Ψωμάς Πέτρος, 35) Δούρος Αθανάσιος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος και 37) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Η κα Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

-----

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαγιάκης Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος, χρέη δε Δημαρχεύοντος ανέλαβε ο κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 47<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου - 14<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Πατρών»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ –με αριθ. 18318/18-12-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 395/10-1-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 47<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου - 14<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, έως **19-6-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, μετά την υπ' αριθ. 124014/4-12-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι:

- α) Λόγω του ότι οι εργασίες που απομένουν (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) θα πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή και γρήγορη εξέλιξη αυτών, δεδομένου του ότι το σχολείο λειτουργεί σε πλήρες και καθημερινό ωράριο.
- β) Λόγω της ανάγκης που προέκυψε νέων εργασιών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 1ου Α.Π.Ε, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- γ) Λόγω της μη κανονικής ροής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών των υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 19/12/2022 και η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 19/12/2023 και υπολογιζόμενης της 1ης παράτασης, η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι ένα έτος και έξι μήνες.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί κατά το μέγιστο ποσοστό οι οικοδομικές εργασίες, υπολείπονται όμως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο οφείλουν να υλοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και με το με αρ. 6826/14-12-2023 έγγραφο, διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος για την 1<sup>η</sup> παράταση του έργου.

Προκειμένου να μην διακοπεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, καθώς και η έγκαιρη εξασφάλιση των κονδυλίων χρηματοδότησης, είναι επιτακτική ανάγκη της παράτασης αφενός εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία και αφετέρου για να συνεχισθούν οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**