



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 15

**3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 17^{ης} Ιανουαρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **17^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 2/12-1-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Παπανικίτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Βάσσης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Σιώρου Ανδρομάχη, 29) Αϊβαλής Βασίλειος, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Καραχάλιος Ευάγγελος, 33) Χαροκόπος Αντώνιος, 34) Ψωμάς Πέτρος, 35) Δούρος Αθανάσιος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος και 37) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Η κα Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαγιάκης Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος, χρέη δε Δημαρχεύοντος ανέλαβε ο κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 5 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλειϊκών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων

Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας –με αριθ. 123724/19-12-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 394/10-1-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

- 1) Την από 29/11/2023 (αριθ. πρωτ. 123724/04-12-2023) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**Ανάπλαση Ζαρουχλειϊκών**»
- 2) Την με αριθ. πρωτ. 3919/18-07-2023 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ως άνω έργο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ως μεταφορτώθηκε από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΟΠΣ» του ΕΣΠΑ), συνοδευόμενη από την «**Λ.Π.4 Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Έργων κατά τη διάρκειά τους – Ν.4412/2016**»

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**Ανάπλαση Ζαρουχλειϊκών**», που κατασκευάζει η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», έως τις **30-5-2024**, μετά την αριθ. πρωτ. 123724/04-12-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την αρ. πρωτ. 3919/18-07-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ως άνω έργο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ανάδοχος στην αίτησή του και κρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων εύλογοι, αληθείς και δεν απορρέουν από ευθύνη του αναδόχου, είναι:

- I) Λόγω των κακών καιρικών φαινομένων κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (16-03-2022 έως και 26-11-2023). Συνολικά και σύμφωνα με το σχετικό μετεωρολογικό ιστορικό, 121 ημέρες ήταν βρόχινες.
- II) Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο του 2023 δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών από το εργατικό προσωπικό, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αριθ. 65581/12-7-2023 «έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου καύσωνα με την ονομασία «**ΚΛΕΩΝ (CLEON)**»).

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2019 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.756.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ**» ανατέθηκε κατόπιν της 850/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην

εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 20/05/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/03/2022 για ποσό 1.526.199,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (κωδικός ενάρθρου: 2019ΕΠ00110014) και θα ενταχθεί, για τη συνέχισή του, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 660/6-9-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΙ5ΗΩΞΙ-ΕΥΞ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2023, βάσει του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν. 4938/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ