

Αριθμός 929

**48^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 22^{ας} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 22^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 48/18-12-2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (26) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 5] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 6] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 7] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος και 8] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος και Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (16) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά», (σχετικό το αριθ. 17566/16-12-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 17392/14-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά». ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ- Με την υπ' αρ. 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΕΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ'αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € με Φ.Π.Α Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των εκτάκτων συνθηκών περιορισμού της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου ήταν δυσχερής η ομαλή εκτέλεση των εργασιών λόγω περιορισμού μετακινήσεων κοινού και οχημάτων, καθώς και καθυστερήσεων στις παραδόσεις υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής. Επίσης, έχουν προκύψει συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια της εργολαβίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πληρότητα του έργου και απαιτούν περισσότερο χρόνο προς εκτέλεση τους. Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει την 15/1/2020, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες λόγω ανωτέρας βίας. Με το υπ' αρ. 57602/03-12-2020 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 15/07/2020. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : *Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. Εισηγούμαστε : (α) Την έγκριση της 1ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού

Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» μέχρι 15/07/2021. Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. **εγκρίνει** την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» μέχρι **15/07/2021**, μετά την αριθ. 57602/03-12-2020 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την υπ' αρ. 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ'αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € με Φ.Π.Α Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001).

Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των εκτάκτων συνθηκών περιορισμού της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου ήταν δυσχερής η ομαλή εκτέλεση των εργασιών λόγω περιορισμού μετακινήσεων κοινού και οχημάτων, καθώς και καθυστερήσεων στις παραδόσεις υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής. Επίσης, έχουν προκύψει συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια της εργολαβίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πληρότητα του έργου και απαιτούν περισσότερο χρόνο προς εκτέλεση τους.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει την 15^η/1/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες λόγω ανωτέρας βίας.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ**