



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 57

4^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Ιανουαρίου 2024

Στην Πάτρα σήμερα την **29^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 3/25-1-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (42) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Βάσσης Κωνσταντίνος, 28) Μαντζουράνης Γεώργιος, 29) Οικονόμου Φίλιππος, 30) Σιώρου Ανδρομάχη, 31) Αϊβαλής Βασίλειος, 32) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 33) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 34) Καραχάλιος Ευάγγελος, 35) Χαροκόπος Αντώνιος, 36) Ψωμάς Πέτρος, 37) Δούρος Αθανάσιος και 38) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος και Παπαγεωργίου Φίλιππος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 (Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Αϊβαλής Βασίλειος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Μαγιάκης Γεώργιος και Οικονόμου Φίλιππος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι έφυγε από τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης Κων/νος, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 33 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Έργα υποδομής κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 122851/22-01-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 891/22-01-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 122851/28-11-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)» έως τις **30/06/2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, **με την προϋπόθεση**, ότι θα εκδοθεί στη συνέχεια:

- (α) Η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής
- (β) Θα υπάρξει συνέχεια χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ενέργεια για την οποία θα πρέπει, καταρχήν, να μεριμνήσει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η οποία σε προφορική επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, έχει ενημερώσει ότι θα το πράξει.

Η παράταση του εν λόγω έργου εγκρίνεται για τους κάτωθι λόγους:

- Ο ανάδοχος αιτείται παράταση λόγω της ανάγκης σύνταξης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
- Η καθυστέρηση της έγκρισης αρμοδίως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που συμπαρέσυρε χρονικώς την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών. Στη συνέχεια, με την έναρξη υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών που προβλέπονταν στον 1^ο ΑΠΕ και ένεκα της ιδιαίτερης φύσης του έργου, διαπιστώθηκε η ανάγκη όπως συνταχθεί νέος ΑΠΕ (ήτοι ο 2^{ος} ΑΠΕ) προκειμένου για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του υπ' όψη έργου.
- Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμος: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ και προκειμένου να υπάρξει συνέχεια χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, κρίνεται επιβεβλημένη η χορήγηση νέας παράτασης.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 867.968,91€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε, κατόπιν της 250/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 08^η/12/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 30/12/2021 για ποσό 533.348,72€, με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμος: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 30/10/2022.

Με την αριθ. 750/10-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΞΩΞΙ-Δ3Δ), εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου, έως τις 28/02/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 75628/1-9-2022 αίτηση του Αναδόχου και κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 153, Ν. 4938/2022, ΦΕΚ 109 Α'6-6-2022).

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»), με το αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1637/14-02-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική Γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου του θέματος (αριθ. πρωτ. Δήμου 12659/15-02-2023), με την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης να τροποποιείται σε 30/04/2023.

Στη συνέχεια, με την αριθ. 326/10-05-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΙΖΠΩΞΙ-ΕΒ6), εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος, έως τις 29/07/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 31372/12-4-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Κατόπιν αυτής, εκδόθηκε νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι η υπ' αριθ. 576/21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ57ΩΞΙ-ΝΓΝ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου, έως τις 29/09/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 66551/27-6-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η με αριθ. 731/25-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 636ΙΩΞΙ-62Μ), περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου έως την 30^η/10/2023.

Τέλος, εκδόθηκε η με αριθ. 822/24-11-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΤΝΞΩΞΙ-ΔΓ8), περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου έως την 31^η/12/2023.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ