



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 77**

**5<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 4<sup>ης</sup> Μαρτίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **4<sup>η</sup> Μαρτίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/29-2-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (32) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Βάσσης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος 32) Ψωμάς Πέτρος, 33) Στανίτσας Χαράλαμπος και 34) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος και Μαντζουράνης Γεώργιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος, Δούρος Αθανάσιος και Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Καραχάλιος Ευάγγελος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Στεφανοπούλου Σοφία, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σιώρου Ανδρομάχη, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Πατούχας Χρήστος και Σταθόπουλος Απόστολος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5<sup>ου</sup> Γενικού Λυκείου- 4<sup>ου</sup>/ 5<sup>ου</sup> Γυμνασίου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 1196/30-1-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 1289/31-1-2024).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

1. Την αρ. πρωτ. 946/05-01-2024 αίτηση - αιτιολογική ανάλυση της αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας
2. Την αρ. πρωτ. 5624/23-01-2024 αιτιολογική έκθεση – διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας περί της αίτησης της Αναδόχου εταιρείας για την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
3. Την αρ. πρωτ. 345/24-01-2024 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
4. Την αρ. πρωτ. 1196/30-01-2024 Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ),

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 1η παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Γενικού Λυκείου – 4ου/5ου Γυμνασίου Πατρών», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «Δαίδαλος ΑΤΕΒΕ», έως **15-02-2024**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 946/05-01-2024 αίτηση - αιτιολογική ανάλυση της αναδόχου εταιρείας και για τους λόγους που αναφέρονται στις ανωτέρω διατυπώσεις σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10-01-2023 και η συμβατική προθεσμία ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 10-01-2024.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**