

Αριθμός 127

**10^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 18^{ης} Μαΐου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα, **την 18^η Μαΐου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **10/14-5-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Μοδές Αθανάσιος, 18) Νιάρου Μαρία, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πελεκούδας Δημήτριος, 21) Τουλαριδής Θεόδωρος, 22) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 23) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 24) Βορίσης Διονύσιος, 25) Δημακόπουλος Φώτιος, 26) Δούρος Αθανάσιος, 27) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 28) Μπακαλάρους Χρήστος, 29) Νικολόπουλος Νικόλαος, 30) Ντρίνιας Θεόδωρος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Παπαδημάτος Νικόλαος, 33) Πατούχας Χρήστος, 34) Ρώρος Γεώργιος, 35) Σβόλης Κωνσταντίνος, 36) Σιαδήμας Βασίλειος, 37) Τζανάκος Νικόλαος, 38) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 39) Τσιμπούκης Ιωάννης, 40) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Γρηγόρης Ηλίας, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν συμμετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, εισήλθε ο κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Κατασκευή- συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 5107/28-4-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 5130/5-5-2020).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ εισήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Σιαδήμας Βασίλειος, ενώ αποχώρησε η κα Σολωμού Αικατερίνη, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και είδε τη σχετική Εισηγητική έκθεση.

Κατά την ψηφοφορία του οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν «λευκό», ενώ οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Δούρος Αθανάσιος δήλωσαν ότι **καταψηφίζουν** το ανωτέρω θέμα.

Με τη διευκρίνιση ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Σώμα:**

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου: «Κατασκευή-συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017», που κατασκευάζει η εταιρεία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», **μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020**, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147, του Ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 25/10/2018 με ανάδοχο την εταιρία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ». Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 20/03/2019 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 219.711,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίου Πόρους (Κ.Α. 30-7323.00007).

Με την υπ' αρ. 939/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 20/03/2020.

Ο ανάδοχος του έργου δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες της εργολαβίας (έχει εκτελέσει το 75% περίπου του συμβατικού αντικειμένου του έργου) και δεν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν 4412/16, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει, την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (**οριακή προθεσμία**).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Ο χρόνος της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης είναι δώδεκα (12), επομένως το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας είναι: **12 μήνες :3= 4 μήνες.**

Δεδομένου ότι είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και το κοινωνικό σύνολο η συνέχιση των εργασιών για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών σε κατασκευές στο οδικό δίκτυο του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η χορηγηθείσα με την παρούσα απόφαση παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του παραπάνω έργου κατά τέσσερες (4) μήνες, ήτοι έως τις 20 Ιουλίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ