

**Αριθμός 140**

**11<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020**  
-----

Στην Πάτρα σήμερα, **την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **11/28-5-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 30) Καυκάς Γεώργιος, 31) Κουνάβης Αντώνιος, 32) Μοίραλης Νικόλαος, 33) Μπακαλάρης Χρήστος, 34) Νικολόπουλος Νικόλαος, 35) Ντρίνιας Θεόδωρος, 36) Ξυλιάς Θεόδωρος, 37) Παπαδημάτος Νικόλαος, 38) Πατούχας Χρήστος, 39) Ρώρος Γεώργιος, 40) Σβόλης Κωνσταντίνος, 41) Σιαδήμας Βασίλειος, 42) Στανίτσας Χαράλαμπος, 43) Τζανάκος Νικόλαος, 44) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 45) Τσιμπούκης Ιωάννης, 46) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 47) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποχώρησαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Γρηγόρης Ηλίας, Καυκάς Γεώργιος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 5954/21-5-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 5964/21-5-2020).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και είδε τη σχετική Εισηγητική έκθεση, καθώς και την με αρ. πρωτ.2517/20 αίτηση του αναδόχου του έργου

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» που κατασκευάζει η εταιρία «ΜΕΚΟΝ ΑΕ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι **21/06/2020**, σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 303.372,00€

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 131.665,01€

Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ καθώς και τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των διαδικασιών για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**