

Αριθμός 229

**16^η Συνεδρίαση - Έκτακτη
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιουλίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00** μετά από γραπτή επείγουσα πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/24-7-2020** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» και την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτοπούλου Ιουλία – Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία, 9) Μαγιάκης Γεώργιος, 10) Μοδές Αθανάσιος, 11) Νιάρου Μαρία, 12) Πελεκούδας Δημήτριος, 13) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 14) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 15) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 16) Δούρος Αθανάσιος, 17) Καυκάς Γεώργιος, 18) Μπακαλάρος Χρήστος, 19) Νικολόπουλος Νικόλαος, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Παπαδημάτος Νικόλαος, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Ρώρος Γεώργιος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κορδάς Χρήστος, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Τογιοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Παπανικήτας Ανδρέας, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Μοίραλης Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος και Φιλοπούλου Μαρία δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή αυτής, αλλά αργότερα.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Κουνάβης Αντώνιος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν και οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κορδάς Χρήστος, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Τογιοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Παπανικήτας Ανδρέας, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Μοίραλης Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος και Φιλοπούλου Μαρία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου-Κανακάρη-Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού Εξοπλισμού- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Η/Μ- με

αριθ. 9492/20-7-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 9597/21-7-2020).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου.

Κατά την ψηφοφορία του θέματος, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Γρηγόρης Ηλίας, Τζανάκος Νικόλαος, Πατούχας Χρήστος και Ντρίνιας Θεόδωρος ψήφισαν «λευκό».

Με τη διευκρίνιση ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Σώμα:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 2425-20/01/2020.
2. Τη Διατύπωση γνώμης Διεύθυνσης Αρχ. Έργου-Η/Μ.
3. Τη Διατύπωση Θετικής γνώμης από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των Οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία» της Αναδόχου εταιρίας «Κ/ξία Αθ. Καϊμακάς-Ι. Αργυρόπουλος-Χαρ. Σαχπατζίδης», έως **16-08-2020**.

Διευκρινίζεται ότι:

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτεινών Σηματοδοτών και προμήθειας και εγκατάστασης υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

Στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση με ενσωματωμένο σύστημα συντονισμού σε πλήρη λειτουργία μετά των απαραίτητων δομικών παρεμβάσεων στις αντιδρομημένες οδούς Κορίνθου και Κανακάρη-Ναυαρίνου και στην αμφιδρομημένη οδό Αγ. Σοφίας.

Αποτέλεσμα είναι η επαρκής κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση για την πλήρη αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη-Ναυαρίνου και στην αμφιδρόμηση της οδού Αγ. Σοφίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

- | | |
|---------------------|----------------|
| α) Κύριος του έργου | Δήμος Πατρέων |
| β) Προϋπολογισμός | 1.408.800,00 € |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | |
|----------------------------|----------|
| α) Ημερομηνία δημοπράτησης | 4/5/2017 |
|----------------------------|----------|

β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	61,13%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	810/31-10-2017
ε) Ποσό συμφωνητικού	441.628,42 € χωρίς ΦΠΑ 547.619,24 € με ΦΠΑ
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	28/2/2018

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

α) Αρχική προθεσμία περαίωσης	28/11/2018
----------------------------------	------------

Προέγκριση 5ης παράτασης:

Κατόπιν της αιτήσεως (με αρ. πρωτ. 2425-20/01/2020) της Αναδόχου του εν λόγω έργου «Κ/ξία Αθ. Καϊμακάς-Ι. Αργυρόπουλος-Χαρ. Σαχπατζίδης», για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 16-08-2020, γνωστοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 16-08-2020, για τους παρακάτω λόγους που δικαιολογούν την καθυστέρηση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών:

Η αναμονή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, των οριστικοποιημένων μελετών και αποφάσεων για σειρά θεμάτων όπως:

- αλλαγή πορείας γραμμών αστικού ΚΤΕΛ
- ελεγχόμενη στάθμευση, στάσεις λεωφορείων, κάδους απορριμμάτων, αδειοδοτημένων θέσεων στάθμευσης, εισόδους-εξόδους parking, νέων χώρων για πιάτσες ταξί κλπ.
- ολοκλήρωση διαμόρφωσης του νέου κόμβου Παπαφλέσσα & Κορίνθου
- απομάκρυνση της πιάτσας ταξί, των κάδων και λοιπών εμποδίων στον κόμβο Κορίνθου & Τρ. Ναυάρχων, προκειμένου να επιστρωθούν τα δύο κατελημμένα τμήματα με κυβόλιθους σύμφωνα με τη μελέτη
- απομάκρυνση ικριωμάτων από κτίριο στον κόμβο Ερμού & Κανακάρη, προκειμένου να εγκατασταθούν οι εναπομείναντες ιστοί και σηματοδότες
- υλοποίηση νέας σχεδίασης των πεζοδρομίων επί της Αγ. Νικολάου στο τμήμα της μεταξύ Μαιζώνος & Κορίνθου, σύμφωνα με την μελέτη, αφού προηγηθούν η απομάκρυνση των κατασκευών από τα καταστήματα και η καθαίρεση των πρόσθετων πεζοδρομίων
- υλοποίηση της νέας σχεδίασης των νησίδων επί της οδού Κιλκίς & Κορίνθου, σύμφωνα με την μελέτη
- υλοποίηση της νέας σχεδίασης της πλατείας επί των οδών Αγ. Σοφίας, Κιλκίς & Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με την μελέτη με ταυτόχρονη απομάκρυνση της πιάτσας ταξί & διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ