

Αριθμός 264

**17η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16ης Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα την **16^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/11-9-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (51) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Γρηγόρης Ηλίας, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 27) Καυκάς Γεώργιος, 28) Κουνάβης Αντώνιος, 29) Μοίραλης Νικόλαος, 30) Μπακαλάρης Χρήστος, 31) Νικολόπουλος Νικόλαος, 32) Ντρίνιας Θεόδωρος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Παπαδημάτος Νικόλαος, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Σβόλης Κωνσταντίνος, 37) Σιαδήμας Βασίλειος, 38) Στανίτσας Χαράλαμπος, 39) Τζανάκος Νικόλαος, 40) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 41) Τσιμπούκης Ιωάννης, 42) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 43) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος και Ρώρος Γεώργιος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή αυτής, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....(Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Κορδός Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Γρηγόρης Ηλίας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τζανάκος Νικόλαος, Αθανασόπουλος Ανδρέας και Τσιμπούκης Ιωάννης).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από την τηλεδιάσκεψη αποχώρησε ο κ. Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, χρέη δε **Προεδρεύουσας** ανέλαβε η κα Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 34 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: «Διανοίξεις οδών 2016», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 10652/7-8-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 10740/10-8-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών 2016», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ», έως τις **02-11-2020**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147, παρ. 7 του ν.4412/16, μετά την αριθ. 32435/28-7-2020 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση.

Η παράταση δίδεται λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, καθώς και της σύνταξης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να εκτελεσθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 26/10/2017 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 63,01% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 24856/02-04-2018 υπεγράφη στις 02/04/2018 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 184.966,75 € (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 58/2017 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘ. ΤΣΕΛΕΠΗ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 02-04-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-08-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-12-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-04-2020, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-06-2020, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-09-2020 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου θα είναι μέχρι την 02-11-2020.

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματεύουσα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ