

Αριθμός 291

19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2020

Στην Πάτρα, σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/25-9-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Δημακόπουλος Φώτιος, 27) Δούρος Αθανάσιος, 28) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 29) Καυκάς Γεώργιος, 30) Μοίραλης Νικόλαος, 31) Νικολόπουλος Νικόλαος, 32) Ντρίνιας Θεόδωρος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Παπαδημάτος Νικόλαος, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Ρώρος Γεώργιος, 37) Σβόλης Κωνσταντίνος, 38) Στανίτσας Χαράλαμπος, 39) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 40) Τσιμπούκης Ιωάννης και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Γρηγόρης Ηλίας, δεν εισήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μπακαλάρους Χρήστος και Σιαδήμας Βασίλειος, δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται από τα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 (Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση εισήλθε ο κ. Μπακαλάρους Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος και Νικολάου Ανδρέας, **χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία**)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγείο», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 12603/18-9-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 12820/22-9-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», που κατασκευάζει ο ανάδοχος «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα», έως **15-04-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά την με αρ. πρωτ. 41367/14-09-2020 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Οι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών εντός της εγκεκριμένης συμβατικής προθεσμίας του έργου (15-10-2020), είναι οι εξής:

α) Εξάπλωση κορωνοϊού

Η πρωτοφανούς μεγέθους υγειονομική κρίση, λόγω της διασποράς του ιού COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών του, επηρέασε ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου και την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Έτσι κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου έμμεσα ή άμεσα λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση εργασιών, είτε λόγω χορηγήσεως αδειών στο προσωπικό του αναδόχου είτε εξαιτίας της πλήρους αδυναμίας πρόσκτησης των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου υλικών, λόγω της υποχρεωτικής διακοπής λειτουργίας των προμηθευτριών επιχειρήσεων είτε λόγω αδυναμίας εισαγωγής υλικών από χώρες της Ε.Ε. ή και τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 24 (απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του», σελ. 17 «.....*παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς:δ) χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών*»

β) Η αναγκαιότητα σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών προκειμένου να εγκριθούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και καθίσταται αναγκαία η εκτέλεσή τους.

Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-10-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 15-10-2020.

Ο Πρόεδρος**Η Γραμματέουσα****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ****ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**