

Αριθμός 73

**7^η Συνεδρίαση – δια περιφοράς
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Μαρτίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Μαρτίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 7/20-3-2020** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας - Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος - Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος - Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή - Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 30) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 31) Καυκάς Γεώργιος, 32) Κουνάβης Αντώνιος, 33) Μοίραλης Νικόλαος, 34) Μπακαλάρος Χρήστος, 35) Νικολόπουλος Νικόλαος, 36) Ντρίνιας Θεόδωρος, 37) Ξυλιάς Θεόδωρος, 38) Παπαδημάτος Νικόλαος, 39) Πατούχας Χρήστος, 40) Ρώρος Γεώργιος, 41) Σβόλης Κωνσταντίνος, 42) Σιαδήμας Βασίλειος, 43) Στανίτσας Χαράλαμπος, 44) Τζανάκος Νικόλαος, 45) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 46) Τσιμπούκης Ιωάννης, 47) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 48) Ψωμάς Πέτρος.

Η κα Φιλοπούλου Μαρία δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας από τον κ. Πρόεδρο.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών του Σώματος το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 2362/19-2-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 2418/20-2-2020)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο «αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναθεώρηση, έως τις **14-09-2020**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση.

Οι λόγοι της ανάγκης παράτασης είναι οι εξής παρακάτω:

1. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την χειμερινή περίοδο 2019-2020.
2. Η αναμονή έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την προσθήκη νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την συνέχιση του έργου.
3. Η αναμονή έγκρισης αδειών ολικής διακοπής κυκλοφορίας για την οδό Κορώνης.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21/05/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 56,59% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 63488/14-09-2018 υπεγράφη στις 14/09/2018 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 781.359,30 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ’αριθμ. 445/2018 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου η εταιρεία “ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 14-03-2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ