

Αριθμός 74

**7^η Συνεδρίαση – δια περιφοράς
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Μαρτίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Μαρτίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 7/20-3-2020** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας - Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος - Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος - Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή - Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 30) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 31) Καυκάς Γεώργιος, 32) Κουνάβης Αντώνιος, 33) Μοίραλης Νικόλαος, 34) Μπακαλάρος Χρήστος, 35) Νικολόπουλος Νικόλαος, 36) Ντρίνιας Θεόδωρος, 37) Ξυλιάς Θεόδωρος, 38) Παπαδημάτος Νικόλαος, 39) Πατούχας Χρήστος, 40) Ρώρος Γεώργιος, 41) Σβόλης Κωνσταντίνος, 42) Σιαδήμας Βασίλειος, 43) Στανίτσας Χαράλαμπος, 44) Τζανάκος Νικόλαος, 45) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 46) Τσιμπούκης Ιωάννης, 47) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 48) Ψωμάς Πέτρος.

Η κα Φιλοπούλου Μαρία δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας από τον κ. Πρόεδρο.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών του Σώματος το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κουφωμάτων σχολικών μονάδων 2016», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 3143/6-3-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου- με αριθ. 3525/13-3-2020)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο «αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κουφωμάτων σχολικών μονάδων 2016», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Ε.», έως **30-04-2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στη διατύπωση θετικής γνώμης της Διεύθυνσης Αρχ/κού Έργου- Η/Μ.

Η 4^η παράταση περαίωσης του έργου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εγκριθεί ο 3ος (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 28/03/2017 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,15 %.

Με την υπ' αρ. 884/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αρ. 305401/13-12-2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα.

Το συμφωνητικό του έργου με αρ. πρωτ. 14954, υπεγράφη στις 27/02/2018 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 224.237,98€ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του Κ.Α: 30-7321.40018 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι έως την 27-02-2019.

Με την υπ' αριθ. 99/20-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΜ2ΦΩΞΙ-Ι49) εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών του έργου έως στις 31/08/2019, με την υπ' αριθ. 456/19-07-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΨΘ5ΩΞΙ-ΗΜΨ) εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών του έργου έως στις 31/12/2019 και με την υπ' αριθ. 757/23-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΛΞΜΩΞΙ-ΨΔΡ) εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών του έργου, έως στις 31/03/2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ