

Αριθμός 347

**24^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 11^{ης} Νοεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **11^η Νοεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/6-11-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (24) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Σολωμού Αικατερίνη- Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 18) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 19) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 20) Βορίσης Διονύσιος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Μοίραλης Νικόλαος, 24) Μπακαλάρους Χρήστος, 25) Νικολόπουλος Νικόλαος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Σιαδήμας Βασίλειος και 33) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γρηγόρης Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Τσιμπούκης Ιωάννης και Ψωμάς Πέτρος δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, δεν εισήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Προεδρεύουσας** ανέλαβε η κα Σολωμού Αικατερίνη.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Ψωμάς Πέτρος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Γρηγόρης Ηλίας, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Νικολόπουλος Νικόλαος και Παπαδημάτος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα, εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εξέταση της υπ' αριθ. 30807/17-7-2020 έγγραφης όχλησης καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε και έγκριση του υπ' αριθ. πρωτ: 12204/11-09-2020 πρακτικού - πρωτόκολλου υπερημερίας και ύψους θετικών ζημιών, για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Αρχ/κού Έργου & Η/Μ & Έργων

Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής - με αριθμό 15182/29-10-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθμό 15199/29-10-2020).

Το Σώμα, κατά τη συζήτηση του θέματος άκουσε την κα Προεδρεύουσα, τον κ. Δήμαρχο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και εκπρόσωπο της εταιρίας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ..

Κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη, Αθανασόπουλος Ανδρέας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Θεόδωρος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» ενώ ο κ. Μοίραλης Νικόλαος ψήφισε «κατά».

Με τη διευκρίνιση ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **το Σώμα**,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(26 θετικές ψήφοι – 1 ψήφος «κατά»)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 137, 161 ,190& 174 του Ν4412/2020
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 61687/2019 συμφωνητικό, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Αναδόχου.
3. Την με αρ. πρωτ: 62052/2019 Απόφαση ορισμού Επιβλέπουσας του έργου κα Α.Κόττικα.
4. Την υπ' αριθ.20491/3-6-2020 έγγραφη όχληση καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
5. Το υπ' αριθ. 20491/09-7-2020 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Έργων Υποδομής περί διακοπής εργασιών.
6. Την υπ' αριθ.30807/17-7-2020 έγγραφη όχληση καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., εκ νέου.
7. Το υπ' αριθ.34581/13407β2/7-8-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης στη περιοχή Κανδριάνικων.
8. Το υπ' αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφο της Δ/σης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών.
9. Το από 14-8-2020 Πρακτικό της διενεργηθείσας κλήρωσης, για τον ορισμό των μελών της επιτροπής. Εκτίμησης της αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε», λόγω διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 37990/28-08-2020 έγγραφο της Επιτροπής με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία περί απόδειξης των αιτουμένων στην υπ' αριθ. 30807/17-7-2020 Όχληση Καταβολής Αποζημίωσης Θετικών Ζημιών της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
11. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39594/04-09-2020 έγγραφο της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με το οποίο ζητάει παράταση δέκα ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το ανωτέρω (10) σχετικό
12. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39594/07-09-2020 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο χορηγείται παράταση έως και τις 11-9-2020
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 41131/11-09-2020 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με το οποίο κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία, εμπρόθεσμα.

14. Το με αριθ.πρωτ:12204/11-9-2020 πρακτικό της επιτροπής διαπίστωσης Υπερημερίας & Ύψους θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε»

Αναλυτικά:

1. Ιστορικό του έργου:

Ο Δήμος Πατρέων (Κύριος του έργου) ανέθεσε την εκτέλεση του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**» στην εταιρεία «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» μέσω της ως άνω (1) σύμβασης συνολικού ποσού 748.887,05€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με συμβατική προθεσμία περαίωσης δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών καθώς στην εν λόγω περιοχή εκτελούνταν εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, ο Ανάδοχος υπέβαλλε στις 26-2-2020 επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών το οποίο εγκρίθηκε από την Υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ανάπλασης αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει δίκτυο κτιστών παντοροϊκών αγωγών αποχέτευσης, στους οποίους κατά τη διάρκεια των εκσκαφών σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών, η οποία σε τμήματα των οδών που παρενέβη η υπηρεσία, βρισκόταν στα 15 με 20 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την άρτια ανάπλαση της περιοχής και ολοκλήρωση του έργου.

Με το υπ' αριθ. 9437/26-02-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τη ΔΕΥΑ Πατρέων, γνωστοποιήθηκε η αδυναμία ολοκλήρωσης της ανάπλασης της περιοχής λόγω του σαθρού παντοροϊκού αγωγού αποχέτευσης και ζητήθηκε η άμεση αποκατάσταση αυτού.

Η ΔΕΥΑΠ με το αριθ. πρωτ. 12327/5410β2/16-3-2020 έγγραφό της, ενημέρωσε τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι θα προέβαινε σε μελέτη και άμεση αποκατάσταση του αγωγού μέσα σε διάστημα 2,5 μηνών.

Στη συνέχεια και λόγω της περιρρέουσας κατάστασης της χώρας (COVID 19) που δυσχέραινε την οποιαδήποτε εξέλιξη των έργων και για λόγους ασφαλείας των περίοικων, η Διεύθυνση Έργων Υποδομής ζήτησε με το υπ' αριθ. 13350/30-3-2020 έγγραφό της να προβεί η ανάδοχος εταιρεία σε προσωρινή σκυροδέτηση της περιοχής, την οποία και ολοκλήρωσε στις 10/04/2020.

Οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων ξεκίνησαν αρχές Ιουνίου.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων καθυστερήσεων στην απόδοση του εργοταξίου από τη ΔΕΥΑΠ, ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθ. 20491/3-6-2020 όχληση περί καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών (η οποία απαντήθηκε με το υπ' αρ. 6 σχετικό) και εν τέλει υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. **30807/17-7-2020** Όχληση Καταβολής Αποζημίωσης Θετικών Ζημιών Αναδόχου, την οποία η Επιτροπή θεωρεί ως σύμφωνη με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 137 του Ν.4412/2016.

Στις 7-8-2020 η ΔΕΥΑΠ με το υπ' αριθ. 34581/13407β2/2020 έγγραφό της ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποχέτευσης και ο ανάδοχος μπορούσε να συνεχίσει τις εργασίες ανάπλασης.

Με το υπ' αριθ. 35232/12-8-2020 έγγραφό της, η Δ/ση Έργων Υποδομής, βασιζόμενη στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΠ, ενημέρωσε την Ανάδοχο εταιρεία **για άμεση επανέναρξη των εργασιών.**

2. Αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας Κυρίου του έργου

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/2016, «*Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται μετά την έναρξη της υπερημερίας του κυρίου του*

έργου, άλλως είναι πρόωρη και δεν επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της. Η ως άνω έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υπερημερία του κυρίου του έργου, το είδος των θετικών ζημιών των οποίων θα ζητηθεί η αποζημίωση και την ημερήσια αποζημίωση. Όχληση που δεν έχει το περιεχόμενο αυτό δεν επιφέρει έννομες συνέπειες. Ως θετικές ζημιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόμενων τόκων προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ».

Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθ.20491/3-6-2020 έγγραφη όχληση καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε, η οποία περιγράφει τους λόγους υπερημερίας και το είδος των θετικών ζημιών αλλά όχι την ημερήσια αποζημίωση, ως εκ τούτου η συγκεκριμένη όχληση δεν επιφέρει έννομες συνέπειες.

Εκ νέου ο ανάδοχος και κατόπιν εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Το υπ' αριθ.20491/09-7-2020 απαντητικό), επανήλθε με την υπ' αριθ. 30807/17-7-2020 έγγραφη όχληση καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε, η οποία επιφέρει έννομες συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/2016 ως αποδεκτή και ως ημερομηνία έναρξης υπολογισμού θετικών ζημιών την ημερομηνία επίδοσης της, δηλαδή την Παρασκευή 17/7/2020, στην οποία ζητούσε ημερήσια αποζημίωση το ποσό των 2.662,43€

Επί της τελευταίας αιτήσεως αποζημίωσης, η Επιτροπή διαπίστωσης Υπερημερίας & Ύψους θετικών ζημιών με το αριθ. πρωτ: **12204/11-9-2020 πρακτικό** απεφάνθη τα κάτωθι:

- 2.1. Δεν αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού** καθώς η αιτιολόγηση του Αναδόχου δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016. Επίσης ο συγκεκριμένος μηχανικός εξοπλισμός δεν έχει υποβληθεί με το οργανόγραμμα του εργοταξίου όπως υποχρεούταν ο Ανάδοχος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 για τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Επιπροσθέτως ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός που αναφέρεται δεν έχει βρεθεί έως τώρα επί τόπου του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το ημερολόγιο του έργου και τις αυτοψίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών, από την επιβλέπουσα του έργου, αλλά ούτε και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία κατ' ελάχιστον ως ορίζει το άρθρο 137 παρ.2 α & β.
- 2.2. Δεν αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών** για την Κατερίνα Μακρή και τον Ανδρέα Μπαρτζάκλη καθώς δεν αναφέρονται στο οργανόγραμμα που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου (παρ. 4, άρθρο 145, Ν. 4412/2016) αν και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία εξακριβώνεται το κόστος ημερήσιας αποζημίωσης με το υπ' αριθ. 41131/11-09-2020 έγγραφο της εταιρείας εν τούτοις το μισθολογικό κόστος στελεχών και προσωπικού της αναδόχου εταιρείας που αποτελούν πάγια και υποχρεωτική στελέχωση αυτής και χρησιμοποιούνται σε άλλα έργα, δεν αποφέρουν αξίωση αποζημίωσης.
- 2.3. Δεν αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών** για το εργατικό προσωπικό καθώς δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία εξακριβώνεται το κόστος ημερήσιας αποζημίωσης.
- 2.4. Δεν αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών για τα έξοδα διοίκησης**

Καθώς για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό του έργου όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ. (Άρθρο 137 παρ1 του Ν4412/2016).

Με το υπ'αριθ.41131/11.09.2020 έγγραφό ο ανάδοχος προσκόμισε ισοζύγια λογιστικής των τελευταίων 4 ετών που δε συνάδουν με το Άρθρο 137 παρ1 του Ν4412/2016.

2.5. Αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών για τον Νικόλαο Θεοδωρόπουλο καθώς αναφέρεται στο οργανόγραμμα που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το υπ'αριθ.41131/11-09-2020 έγγραφο της εταιρείας (υπ'αριθ.15/2020 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού :8.928€ για 6 μήνες με το οποίο εξακριβώνεται το κόστος ημερήσιας αποζημίωσης, ήτοι: 8928€/180ημ.ημερες=**49,60€ ανά ημέρα**).

2.6. Αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών για την ασφάλιση του έργου όπως αναλύεται παρακάτω:

Το με αριθ.103415 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περί Αστικής Ευθύνης, από 29/11/2019 έως 29/09/2020, ποσού239,99€

Το με αριθ.617601 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου εργολάβου, 29/11/2019 έως 29/09/2020, ποσού 960,00€

Συνολική ασφάλιση έργου:1200€/305 Ημερολογιακές ημέρες = 3,94 € ημερήσιο κόστος αποζημίωσης.

2.7. Αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών για την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με αριθ.174490 από το ΤΜΕΔΕ ποσού:120,79€ ανα τρίμηνο οπότε $X 3^{1/3}$ τρίμηνα =402,23/305= ημερήσιο κόστος αποζημίωσης:1,32€

2.8. Αποδέχεται αποζημίωση θετικών ζημιών για τη μίσθωση οικοπέδου για την αποθήκευση μηχανημάτων και υλικών καθώς προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το υπ'αριθ.41131/11-09-2020 έγγραφο της εταιρείας (μισθωτήριο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης) με το μηνιαίο καταβληθέν ποσό 300€, ήτοι:10€/ΗΜΕΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή, **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ** την υπερημερία του Κυρίου του Έργου για το χρονικό διάστημα από 17-7-2020 έως και 13-08-2020 ήτοι: **28 ημερολογιακές ημέρες** και **ΚΑΘΟΡΙΣΕ** ως θετικές ζημίες του Αναδόχου για το ως άνω χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό των **1.816,08€**, ως αναλύεται ανά ημέρα στον κάτωθι πίνακα:

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ		ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (€)	ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (€)
1	Νικόλαος Θεοδωρόπουλος (ως επιβλέπων μηχανικός-αναφέρεται στο οργανόγραμμα του έργου)	49,6	28	1388,8
2	αποζημίωση θετικών ζημιών για την ασφάλιση του έργου	3,94	28	110,32
3	αποζημίωση θετικών ζημιών για την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με αριθ.174490	1,32	28	36,96
4	αποζημίωση θετικών ζημιών για τη μίσθωση οικοπέδου για την αποθήκευση μηχανημάτων και υλικών	10,00	28	280,00
Συνολική Ημερήσια Αποζημίωση		64,86		

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
--

1.816,08€

Δηλαδή, **ημερήσια αποζημίωση ύψους: 64,86€/ημέρα για 28 ημέρες**, με ημερομηνία έναρξης υπολογισμού θετικών ζημιών την ημερομηνία επίδοσης της με υπ' αριθ.30807/17-7-2020 έγγραφης όχλησης καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε, δηλαδή την **Παρασκευή 17/7/2020** και έως τις **12/8/2020**, καθώς σύμφωνα με το υπ' αριθ. 35232/12-8-2020 έγγραφό της, η Δ/νση Έργων Υποδομής, βασιζόμενη σε σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΠ, **ενημέρωσε την Ανάδοχο εταιρεία για άμεση επανέναρξη των εργασιών.**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο **εγκρίνει** το Πρακτικό - Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Υπερημερίας και Ύψους Θετικών Ζημιών για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**» της Επιτροπής και την **καταβολή αποζημίωσης** θετικών ζημιών της Αναδόχου εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε», ύψους:**1.816,08€**.

Κατά της παρούσας πράξης της Προϊσταμένης Αρχής, η Ανάδοχος εταιρεία μπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόμενη στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 174 Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4491/2017.

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματεύουσα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ