

Αριθμός 380

**25^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **9^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 25/4-12-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτοπούλου Ιουλία – Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Βορίσης Διονύσιος, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Καυκάς Γεώργιος, 27) Κουνάβης Αντώνιος, 28) Μοίραλης Νικόλαος, 29) Μπακαλάρης Χρήστος, 30) Νικολόπουλος Νικόλαος, 31) Ντρίνιας Θεόδωρος, 32) Ξυλιάς Θεόδωρος, 33) Πατούχας Χρήστος, 34) Ρώρος Γεώργιος, 35) Σβόλης Κωνσταντίνος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος, 37) Τζανάκος Νικόλαος, 38) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 39) Τσιμπούκης Ιωάννης, 40) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ Νικολάου Ανδρέας, Κορδός Χρήστος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Γρηγόρης Ηλίας, Παπαδημάτος Νικόλαος και Σιαδήμας Βασίλειος δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση προσήλθαν και οι κ.κ. Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, Σιαδήμας Βασίλειος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Κορδός Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ. κ. Καυκάς Γεώργιος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου και Έργων Υποδομής, - Δ/ση Έργων Υποδομής - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχν. Υποστήριξης -με αριθ.16569/25-11-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 16755/01-12-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» του Δήμου Πατρέων» με Ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 και 172 του Ν4412/16.

Διευκρινίζεται ότι:

Το αντικείμενο της με αρ. 4/2017 εγκεκριμένης μελέτης του έργου του θέματος (αρ. 448/2017 ΑΔΣ και 158199/2017 Αποκεντρωμένης ΠΔΕ&Ι) αφορούσε στην πλακόστρωση των πεζοδρομίων της οδού Ευβοίας αλλά και άλλων οδών στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Διαμερίσματος, με σκοπό την κατασκευή των πεζοδρομίων που θα εξασφαλίζει στους πολίτες και στους επισκέπτες της περιοχής την ασφαλή αστική μετακίνησή τους.

Ο προϋπολογισμό μελέτης του έργου ανερχόταν στο ποσό των 100.000,00€ (με ΦΠΑ) και είχε χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ (ΚΑ 30-7324.00001).

Η επιλογή του αναδόχου έγινε με ανοικτή δημοπρασία και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων υποβλήθηκε με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών, σύμφωνα με την 778/2017 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ» ΙΚΕ, με συμβατικό προϋπολογισμό 43.984,80€ (με ΦΠΑ), κατόπιν του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης 56,02%.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία εγκατάστασης 22-3-2018 και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης 21-3-2019.

Με την με αρ. πρωτ. 23807/Ε956/27-3-2018 απόφαση της Δ/νσης Έργων Υποδομής, ορίζεται επιβλέπων μηχανικός ο κ. Μαγκλάρας Σωτήριος.

Με την με αρ. 264/12-4-2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες και έως 22-06-2019, λόγω των διαδικασιών έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ (με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Αρχή στις 12-12-2018 και εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ στην από 21-2-2019 συνεδρίασή του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 223/2018/4-3-2019 έγγραφο ΠΔΕ (οικ. 15131/6-3-2019).

Η ολοκλήρωση των εγκεκριμένων εργασιών συντελέστηκε εμπρόθεσμα έως τις 22-6-2019, όπως αναφέρεται και στην από 28-6-2019 εκδοθείσα Βεβαίωση Περάτωσης, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 42.597,72€ βάσει του τελευταίου υποβληθέντος και εγκεκριμένου 6^{ου} λογαριασμού.

Με τον με αρ. πρωτ. 38604/Ε2098/27-6-2019 επιστρέφεται στον Ανάδοχο εγκεκριμένη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η από τις 19-6-2019 υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Με την με αρ. πρωτ. 52390/Ε2787/10-9-2019 απόφαση της Δ/σης Έργων Υποδομής, ορίζεται επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κα Τασιοπούλου Θάλεια (σε αντικατάσταση του αρχικώς ορισθέντα κ. Μαγκλάρα Σωτήριου) .

Με την υπ' αριθ. 214/22-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΥΑΩΞΙ-ΙΜ3) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ».

Η επιτροπή μετέβη στις 22-10-2020 στον τόπο του έργου και παρουσία του Αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε από όλους ανεπιφύλακτα στις 16-11-2020.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ